

「主な取組」検証票

施策展開	2-(4)-ウ 安全・安心に暮らせる地域づくり	施策	①安全・安心な生活の確保と警察活動の強化
		施策の小項目名	○犯罪の起きにくい社会の実現
主な取組	警察基盤整備事業(施設等の整備)	対応する成果指標	特殊詐欺認知件数
施策の方向	・犯罪の起きにくい社会の実現に向けては、警察安全相談体制の構築、交番機能の充実・強化、人材育成、施設整備、各種装備資機材整備など警察基盤の強化に取り組みます。		

1 取組の概要 (Plan)

主な取組(アクティビティ)	実施主体	年度別計画			
		活動指標(アウトプット)			
		R4	R5	R6	
犯罪の起きにくい沖縄県の実現に向けて警察基盤を確立するため、警察施設の計画的整備による交番機能の充実・強化を図る。	県	警察基盤強化のための施設整備、各種装備資機材等の整備			
		警察庁舎整備(警察署、交番、駐在所)(累計)			
		3施設	4施設(7施設)	4施設(11施設)	
担当部課【連絡先】	県警本部警務部会計課	【	】	関連URL	—

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況				(単位: 千円)			
予算事業名	警察庁舎等整備事業(補助事業)			予算事業名	警察庁舎等整備事業(補助事業)		
主な財源	実施方法	R3年度 決算額	R4年度 決算見込額	R5年度			
		県単等	直接実施	126,492	191,600	主な財源	実施方法
				県単等	直接実施	329,461	
令和4年度活動内容				令和5年度活動計画			
老朽化した糸満署米須駐在所、八重山署白保駐在所の建替及び施設の統廃合に伴う豊見城署豊崎交番の新築を行った。				警察施設を計画的に整備するため、那覇署繁多川交番、宮古島署長間駐在所、八重山署大原駐在所及び道路拡幅のため本部署渡久地交番の建替を行う。			
活動指標名	警察庁舎整備(警察署、交番、駐在所)(累計)		R4年度			進捗状況	活動概要
実績値	R2年度	R3年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B		
	4施設	4施設	3施設	3施設	100.0%	順調	令和4年度は3施設の建替工事を計画し、予定どおり3施設の建替工事を完了した。
進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果							
予定していた事業計画どおり、R5.2.7糸満署米須駐在所、R5.3.22八重山署白保駐在所の建替工事を完了した。また、R5.3.6豊見城署豊崎交番の新築工事を完了した。							
(2) これまでの改善案の反映状況							
令和4年度の取組改善案				反映状況			
社会情勢の変化等を踏まえた、警察施設の建替整備を実施する。				交番、駐在所の建替については、前年度に設計し、当該年度に建替工事を行うことにより、計画的に早期の予算執行が可能となった。			

3 取組の検証 (Check)

類型	内容
① 県の制度、執行体制(内部要因)	設計、建替工事を別年度にしたことで、早期の予算執行を行うことができ、計画とおりに建替整備を行えた。

4 取組の改善案 (Action)

類型	内容
⑥ 変化に対応した取組の改善	計画的な建替整備を推進するとともに、地域環境の変化、県民のニーズを的確に捉えた建替整備等を推進する。