

「主な取組」検証票

施策展開	2-(4)-ウ	安全・安心に暮らせる地域づくり	施 策	①安全・安心な生活の確保と警察活動の強化
			施策の小項目名	○犯罪の起きにくい社会の実現
主な取組	警察基盤整備事業（施設等の整備）		対応する成果指標	特殊詐欺認知件数
施策の方向	・犯罪の起きにくい社会の実現に向けては、警察安全相談体制の構築、交番機能の充実・強化、人材育成、施設整備、各種装備資機材整備など警察基盤の強化に取り組めます。			

1 取組の概要（Plan）

主な取組(アクティビティ)	実施主体	年度別計画		
		活動指標(アウトプット)		
		R7	R8	R9
犯罪の起きにくい社会の実現に向けて警察基盤整備を確立するため、警察施設の計画的整備による交番機能の充実・強化を図る。	県	警察基盤強化のための施設整備、各種装備資機材等の整備		
		警察庁舎整備(警察署、交番、駐在所)(累計)		
		2施設	2施設(4施設)	2施設(6施設)
担当部課【連絡先】	県警本部警務部会計課		【 098-862-0110 】	関連URL
				—

2 取組の状況（Do）

(1) 取組の進捗状況				(単位：千円)				
予算事業名		警察基盤整備事業（施設等の整備）			予算事業名		警察基盤整備事業（施設等の整備）	
主な財源	実施方法	R6年度 決算額	R7年度 決算見込額		R8年度			
					主な財源	実施方法		当初予算額
県単等	直接実施	143,122	259,096		県単等	直接実施	180,217	
令和7年度活動内容				令和8年度活動計画				
令和6年度中の完成に至らなかった嘉手納警察署読谷交番及び本部警察署伊江駐在所のほか、那覇警察署繁多川交番、八重山警察署美崎町交番を整備した。				那覇警察署粟国駐在所を整備するとともに、令和9年度に予定している2交番の建て替えに伴う新築工事設計業務に取り組む。				

活動指標名		警察庁舎整備（警察署、交番、駐在所）（累計）		R7年度		進捗状況	活動概要
実績値	R5年度	R6年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B		
	—	—	4施設	2施設	100.0%	順調	令和7年度は、令和6年度における未了2件分を含む4施設を計画し、計画通り4施設を完了するに至った。

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

令和6年度中における事業の進捗が、計画していた1/4にとどまったことを受け、令和7年度においては、施工業者との連携を密にし、常に進捗を確認するよう工程管理を改善したことなどにより、目標値を達成した。

(2) これまでの改善案の反映状況

令和7年度の取組改善案		反映状況	
○ 着工から完了までのスケジュールに基づき、着工後も密に進捗を確認し、工事が円滑に進められるよう工期内の完成に資する工程を管理する。		令和7年度の警察施設の整備については、県民サービス及び警察活動への影響を最小限に抑えるため、工程管理を徹底し、関係機関との調整を適時適切に行いながら事業を推進した。これにより、工期内での完成に向けた計画的な施設整備に取り組んだ。	

3 取組の検証（Check）

類型	内容
⑦ その他内部要因 (改善余地の検証等)	着工から完了までの間、工程会議を数多く開催し、工事業者との意思疎通を図るなどの工程管理を改善した結果、計画どおり4施設の完了に至った。

4 取組の改善案（Action）

類型	内容
② 連携の強化・改善	請負業者との連携体制を構築し、工期内の完成に資する工程管理を継続する。